SAFEWORK NSW

ОСМОТР СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ чек-лист

Этот чек-лист может быть использован подрядчиками или производителями строительных лесов для проведения проверок с целью выявления возникающих опасностьей и недостатков при эксплуатации строительных лесов.

Все подрядчики/строители обязаны обеспечивать и поддерживать безопасную рабочую среду без рисков для здоровья, соблюдая технику безопасности, насколько это практически осуществимо. Это включает в себя обеспечение безопасных систем работы и надлежащего технического обслуживания установки.

Штрафы в размере до 3600 долларов США для предприятий и 720 долларов США для физических лиц могут быть выписаны тем, кто подвергает жизнь работников риску, не обеспечивая их надлежащей защиты при работе на высоте, не проверяя строительные леса компетентным лицом или позволяя необученным работникам выполнять строительные работы, включая изменение рабочей площадки лесов.

Приведенные ниже рекомендации помогут вам подготовить и спланировать установку безопасных, эффективных и соответствующих требованиям строительных лесов на стройплощадке.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Фамилия, инициалы: _____ Дата: _____ Время: _____

Адрес объекта: _____

Основной подрядчик поставщик/монтажник строительных лесов: _____

Управляйте безопасностью ваших строительных лесов, соблюдая условия:

- строительные леса устанавливаются, перемещяются и демонтируются только работником, имеющим соответствующую лицензию на выполнение работ с высоким риском на строительных лесах (HRW). Вы можете проверить действительность лицензии HRW на специальном сайте.
- в инструктаже на рабочем месте и обсуждении с работниках должно быть четко указано, что нелицензированным работникам запрещается изменять или снимать компоненты со строительных лесов.
- с рабочими, включая подрядчиков, необходимо проконсультироваться о правилах на стройплощадке, в том числе о безопасном использовании лесов и о том, к кому обращаться, если они нуждаются в замене или ремонте
- строительные леса должны быть проверены и иметь письменное подтверждение (например, сертификат передачи) или отчет о проверке, которые должны предоставляться с периодичностью:
  - перед первым использованием
  - перед использованием после изменений или ремонта,
  - после неблагоприятных погодных условий (например, сильного ветра или шторма) или инцидента, который может повлиять на целостность или устойчивость лесов, и
  - каждые 30 дней
- письменное подтверждение (например, сертификат передачи) должно храниться на месте установки лесов до тех пор, пока строительные леса не будут демонтированы.
- подрядчик или компетентное лицо предоставяют соответствующее заявление о безопасных методах работы (SWMS) перед началом любых строительных работ с высоким риском.
- работа проводится в соответствии с предоставленной SWMS
- проект разработан и спланирован таким образом, чтобы свести к минимуму количество профессий, работающих выше других на строительных лесах.

ОСМАТРИВАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА

Чек-лист безопасности строительных лесов разработан, чтобы помочь выявить потенциальные проблемы или риски, связанные с возведением строительных лесов на месте. Он НЕ претендует на то, чтобы быть исчерпывающим, и следует ссылаться на соответствующее законодательство, стандарты, кодексы и руководства национального законодательства.

- [ ] Были приняты надлежащие меры предосторожности для предотвращения контакта с воздушными ЛЭП
- [ ] Строительные леса возводятся на прочном фундаменте, а при необходимости используются прочные деревянные подкладки.
- [ ] Там, где это необходимо, предусмотрена защита транспортного средства.
- [ ] Если установлен лестничный доступ, предусмотрена защита краев или люк в пустоту
- [ ] Установлено несколько стяжек, согласно имеющихся стандартов. Стяжные анкеры подходят по назначению
- [ ] Имеется надёжная фиксация лесов к фасаду здания
- [ ] Установлены все поручни, средние направляющие и ограждения
- [ ] Все доски скреплены или закреплены
- [ ] Рабочий настил очищен от материалов и мусора (минимальный безопасный доступ шириной 450 мм)
- [ ] Рабочие настилы являются цельными, без каких-либо недостающих досок, выступов или пустот
- [ ] Зазоры между платформами строительных лесов и краем здания составляют 225 мм (по горизонтали) или менее
- [ ] Зазоры между подпорками/настилами и полом здания составляют 300 мм (по вертикали) или менее
- [ ] На каждом подъемнике установлены стяжные планки, предотвращающие перемещение подъемных кронштейнов или падение досок
- [ ] Полностью настеленные площадки устанавливаются через каждые 2-3 метра (предпочтительно 2 метра).
- [ ] Имеется безопасный доступ к каждму рабочему настилу
- [ ] Суммарная нагрузка материалов и людей не превышает рабочую нагрузку строительных лесов
- [ ] Была установлена защитная пленка/ сетка, и в проекте была учтена ветровая нагрузка на леса
- [ ] Защитная сетка имеет индекс воспламеняемости менее 25
- [ ] Убедитесь, что вы знаете, когда должна состояться ваша 30-дневная проверка, и получите письменный отчет о проверке
- [ ] После осмотра немедленно устраните все выявленные проблемы с безопасностью, предотвратите доступ к небезопасным секциям и уменьшите риск падения до тех пор, пока они не будут отремонтированы или безопасны для использования.
- [ ] Получите письменный отчет о проведенной проверке
- [ ] Убедитесь, что строительные леса защищены от несанкционированного доступа, когда они не используются или ваш объект закрыт

БЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ

- [ ] В полу рабочей зоны отсутствуют пустоты, нет лежащих электрических проводов и других опасностей, которые могут стать причиной подскальзывания или падения
- [ ] Опорная поверхность на которой установлены леса твердая и плоская, на неустойчивых поверхностях используются прочные деревянные подкладки доски (на грязи, неровном грунте, наклонных поверхностях).
- [ ] Крепление установлено правильно, основание лесов собрано согласно инструкции по эксплуатации
- [ ] Замки колесиков находятся в хорошем рабочем состоянии и блокируются при использовании
- [ ] Поручни, диагональные стяжки, перекладины ограждения установлены на всех передвижных строительных лесах высотой более 2 метров
- [ ] Предусмотрен и защищен доступ по внутренней лестнице
- [ ] Рабочий настил комплектуется щитами на всю площадь поверхности настила